



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

TISKOVÁ ZPRÁVA

Svazek obcí regionu Novojičínska

Kanalizační potrubí se bude pokládat za příznivého počasí i v dalších měsících

21. 11. – Kopřivnice/ K dnešnímu dni se podařilo realizovat v místní části Lubina 3500 metrů kanalizačního potrubí. „Fyzicky je k dnešnímu dni položeno přes třicet procent sítě a díky posílení o další pracovní čety a vhodnému vývoji počasí se daří plnit upravený harmonogram stavby,“ upřesnil místostarosta Kopřivnice Jaroslav Šula.

Během uplynulých týdnů se dělníci potýkali s celou řadou komplikací – pracovali na frekventovaných úsecích a ve značných hloubkách, které dosahovaly až 3,8 metru. Zhotovitel proto musel zohlednit nejvýznamnější nenadálé komplikace a vyhotovit aktuální harmonogram prací, jenž reflektoval na zjištěné konkrétní podmínky na staveništi, které brzdily plánovaný postup. Jednalo se především o vysokou hladinu spodní vody, různé překážky v trase, například stará podzemní vedení, propustky a nevhodné klimatické podmínky. Nyní jsou provizorně zapravovány rýhy v komunikacích, aby byly silnice připraveny na zimní provoz. „Zhotovitel zajistí čištění komunikací, řádné dosypávání všech výtluků a pravidelnou zimní údržbu v krátkodobě neprůjezdných úsecích. Pokud bude panovat příznivé počasí, budou dělníci pokračovat v pokládce kanalizace v kratších padesátimetrových úsecích. Dobrá zpráva je, že staveniště bude jen částečně uzavřeno, aby bylo přístupné z jedné či druhé strany,“ uvedl místostarosta města Kopřivnice Jaroslav Šula s tím, že jiná situace nastane, když nasněží. Pak se bude postupovat jen v těch úsecích, které nebudou vyžadovat komplikované objížďky. Konečná úprava asfaltovým povrchem proběhne na jaře příštího roku.

Komunikace mezi zhotovitelem a zástupci města probíhá v rámci pravidelných kontrolních dnů, kde se řeší operativně také vzniklé potíže a aktuální problémy. „Občané dostávají do svých schránek letáky s informacemi, které jsou vyvěšovány i na oficiálních plakátovacích plochách. Připouštíme, že někdy došlo k časové prodlevě z důvodu operativního posílení pracovních čet v jiném úseku, který byl vázán termínem – konkrétním příkladem bylo dokončení krajské komunikace. Všichni se skutečně snaží, aby těch nepříjemných situací bylo co nejméně. Musíme to dokončit, a s tím bohužel souvisí i přechodný diskomfort,“ zmínil zástupce hlavního manažera projektu Mojmir Kramoliš.

Místostarosta města Jaroslav Šula ubezpečil občany, aby neměli obavy, že v průběhu realizace stavby dojdou peníze: „I když se investiční akce v oblasti odvádění a likvidace odpadních vod vyznačují vysokou finanční náročností, je výstavba nové kanalizační sítě ve všech subjektech Svazku obcí regionu Novojičínska – Kopřivnici, Novém Jičíně, Životicích u Nového Jičína a obci Mořkov – finančně pokryta.“ Obrovskou investici financuje z velké části prostřednictvím fondů Evropská unie, Státní fond životního prostředí ČR, dotaci poskytl také Moravskoslezský kraj a část prostředků dává Svazek obcí regionu Novojičínska z vlastních zdrojů, poměrným dílem přispívají obce a města ze svého rozpočtu. Kopřivnice získala úvěr s nadstandardními podmínkami u České spořitelny, který bude splácet deset let. Svazek obcí regionu Novojičínska zahájil realizaci projektu „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska“ oficiálně 15. června 2011, termín dokončení stavby této náročné investiční akce je naplánován na podzim příštího roku. Na novou kanalizaci o celkové délce 52,42 kilometru bude napojeno téměř pět tisíc obyvatel na území Mořkova, Životic u Nového Jičína, Kopřivnice a Nového Jičína. Zhotovitelem je stavební společnost Zlínstav, a. s. Správcem stavby je MOTT/GARNETS – Novojičínsko, což je sdružení firem Mott MacDonald Praha s. r. o. a Garnets Consulting a. s., která je pobočkou mezinárodní společnosti Mott MacDonald Ltd.